


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «Реммаш»


А.Н. Максимов

07 апреля 2025 года

П Л А Н

мероприятий по подготовке котельной АО «Реммаш»
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№ № п/ п	Наименование	Срок исполнения	Ответственный
Мероприятия организационного характера			
1	Перезаключить договор № 307/24578-Д от 29.01.2025г. на поставку тепловой энергии и теплоносителя, между АО «РИР» и АО «Реммаш»	Август	Ившин С.А.
2	Провести проверку знаний правил ПТЭТЭ, должностных и эксплуатационных инструкций	Май-Июль	Волков Ю.И. Ившин С.А.
3	Проведение тренировок с работниками котельной по Плану ликвидации аварийных ситуаций(ПЛАС) на теплоисточнике.	1 раз в 3 месяца	Ившин С.А.
4	Провести тренировку с работниками котельной, по включению электрооборудования котельной от дизель-генератора АД-100-Т/400	Июнь - сентябрь	Юрлов Е.В. Ившин С.А.
5	Провести весенний осмотр здания котельной	Апрель-Май	Попов П.А.
6	Проведение ежемесячного производственного контроля комиссией АО «Реммаш»	Постоянно	Максимов А.Н. Волков Ю.И.
Мероприятия технического характера			
7	Провести НиВО и ГИ котла ДЕВ-10-14 ГМ № 1	Май	Ившин С.А.
8	Провести НиВО и ГИ котла ДЕВ-10-14 ГМ № 2	Июнь	Ившин С.А.
9	Провести НиВО и ГИ котла ДЕВ-10-14 ГМ № 3	Июль	Ившин С.А.
10	Провести НиВО и ГИ котла ДКВР-6,5	Май-июль	Ившин С.А.
11	Техобслуживание ГРУ и газопроводов котельной.	На основании графика	ООО«Газ-Наладка»
12	Текущий ремонт фильтров № 1; № 2; № 3	Май – август	Ившин С.А.
13	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	Май – август	Ившин С.А.
14	Госповерка измерительных приборов согласно графика	Июнь-август	Сайтгареев Д.М.
15	Ремонт, чистка резервуаров мокрого хранения соли	Август-сентябрь	Ившин С.А.
16	Ремонт насосов №1Н,2Н, №3, №15Б; №32	Июль-октябрь	Юрлов Е.В. Ившин С.А.
17	Провести ППР трансформаторной подстанции ТП-3 и электрооборудования котельной, согласно графика	Июнь-август	Юрлов Е.В.
17	Ревизия задвижек, вентилей	Май-август	Ившин С.А.
18	Ремонт оконного блока и рам в котельном зале №1	Май-август	Попов П.А.
19	НиВО сетевого деаэратора	Май-июнь	Ившин С.А.
20	Чистка дренажного канала	Июнь-сентябрь	Ившин С.А.

21	Ремонт напольного покрытия на участке химводоочистки	Май-октябрь	Попов П.А.
22	Локальный ремонт кровли над котельным залом №3	Май-Август	Попов П.А.
23	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов ДЕВ 10-115ГМ в количестве 3 шт.	Февраль -Июнь	Ившин С.А.
24	Промышленная экспертиза котла ДЕВ 10-14-115ГМ №1, газогорелочных устройств ГМ-7 в количестве 2шт	Март-Июль	Ившин С.А.
25	Техническое диагностирование водогрейного котла ДКВР-6.5	Март-Июль	Ившин С.А.

План мероприятий по подготовке котельной, составлен на основании требований «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду»(приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024г. № 2234).

В соответствии с п. 2 главы 1 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и на основании «оперативных журналов операторов» на теплоисточнике АО «Реммаш» проведён анализ по прохождению трех прошлых отопительных сезонов(с 2021г. по 2024г.) отклонений от требований правил ПТЭТЭ Минэнерго Российской Федерации приказ от 24.03.2003г. №115, Федерального закона от 27 июля 2010г № 190 «О теплоснабжении», Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" **не выявлено.**

Начальник котельной

С.А. Ившин

Согласовано:

(представитель ЕТО)

(подпись)

(ФИО)